



โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒๕๕ วัน แบ่งเป็น ๘ วง

วง ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน จะจ่าย ๖ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. STR งานสำรวจหน้างานทำการปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่ ปักผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. STR งานก่อสร้างเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. DOC งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินทั้งหมดแล้วเสร็จ

วง ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน จะจ่าย ๗ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. STR งานทดสอบเสาเข็มตามกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. STR งานตัดหัวเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. STR งานก่อสร้างฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. STR งานเชื่อมโครงหลังคา รองานติดตั้ง ๙๐%
๕. DOC งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินทั้งหมดแล้วเสร็จ

วง ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน จะจ่าย ๒๑ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. STR งานก่อสร้างตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. STR งานก่อสร้างพื้น ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. STR งานก่อสร้างบันไดทางลาด ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. SAN งานติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%
๕. SAN งานฝังท่อ (Sleeve) ระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. SAN งานเดินท่อน้ำทิ้ง-น้ำเสียพื้นที่ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%
๗. DOC งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินทั้งหมดแล้วเสร็จ

วง ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน จะจ่าย ๘ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. STR งานก่อสร้างเสาชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. STR งานก่อสร้างโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. AR งานมุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมครอบสัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%
๔. DOC งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินทั้งหมดแล้วเสร็จ

56 ๓๓-๖
วิภา นิลสุ
๓๓-๖

