



งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 04221-1040 ต่อ 746,749,750

วิบูลย์ พิเศษ
S. S.

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

จำนวน 2 งวด ระยะเวลา 60 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

- ดำเนินการวางป่า เคสียร์พื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการปักผังตำแหน่งที่จะติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
- งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 65 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

- งานขุดหลุมฐานรากเสาไฟส่องสว่าง พร้อมเทคอนกรีตหยาบ ปรับระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Outdoor Area Lighting Concrete Foundation & Base Bolt พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง บ่อ Handhole พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง DB Lighting Control Panel with KWh meter & Support & accessories / Lighting Control Panel พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง เสาไฟส่องสว่าง โคมไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงเสาไฟส่องสว่างเดิม (เสาเอียงปรับให้ตรง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน หนังสือรับประกัน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

วิบูลย์ พลแสง
GM